

文化部主管 112 年度決算評估報告

文化部主管 112 年度決算包含文化部本部及文化資產局等 11 個所屬機關之公務決算、國立文化機構作業基金附屬單位決算(含國立歷史博物館、中正紀念堂管理處、國父紀念館 3 個分基金)、財團法人國家文化藝術基金會、中央通訊社、中央廣播電臺及公共電視文化事業基金會等 4 個財團法人決算。茲簡述如下：

- (一)公務決算部分：文化部主管 112 年度歲入決算審定數 4.1 億元，較法定預算數 2.36 億元增加 1.74 億元，達成率 173.58%；歲出預算數 210.21 億元，決算審定數 207.18 億元，執行率 98.56%。
- (二)附屬單位決算部分：國立文化機構作業基金 112 年度收入決算數 8.84 億元，較預算數 8.06 億元增加 0.78 億元，達成率 109.68%；支出決算數 7.56 億元，較預算數 9.52 億元減少 1.96 億元，執行率 79.41%。文化發展基金 112 年度基金來源決算數 1.45 億元，較預算數 2.5 億元減少 1.05 億元，達成率 58%；基金用途決算數 0.36 億元，較預算數 2.29 億元減少 1.93 億元，執行率 15.72%。
- (三)財團法人部分：
1. 國家文化藝術基金會 112 年度決算收入總額 5.81 億元，支出總額 5.13 億元，總收支相抵後本期賸餘 0.68 億元。
 2. 中央通訊社 112 年度決算收入總額 5.39 億元，支出總額 5.38 億元，總收支相抵後本期賸餘 0.01 億元。
 3. 中央廣播電臺 112 年度決算收入總額 5.41 億元，支出總額 5.81 億元，總收支相抵後本期短絀 0.4 億元。
 4. 公共電視文化事業基金會 112 年度決算收入總額 34.6 億元，支出總額 36.09 億元，總收支相抵後本期短絀 1.49 億元。
- 以上文化部主管 112 年度決算謹評估如下：

四、國立臺灣工藝研究發展中心 112 年度辦理之「臺灣工藝文化產業中長程計畫」進度未如預期，允宜確實控管跨年期工程項目之執行，以利計畫如期如質完成

國立臺灣工藝研究發展中心(以下簡稱臺灣工藝中心)112 年度預算「工藝研究發展中心業務」項下編列「臺灣工藝文化產業中長程計畫」分支計畫 4 億 3,760 萬 3 千元，執行數 3 億 5,385 萬 5 千元(含賸餘數 3 萬 1 千元)¹。經查：

(一)行政院 111 年核定「臺灣工藝文化產業中長程計畫」，旨在養成工藝人才及健全工藝產業

行政院 111 年 7 月核定「臺灣工藝文化產業中長程計畫」，總經費 28 億 8,000 萬元，計畫期程 112 至 115 年度，112 年度預算編列 4 億 3,760 萬 3 千元，主要係健全臺灣工藝產業生產環境、建置工藝產業產製人才培育環境、健全工藝經濟與消費通路點等，以達「健全工藝產業生態系」、形成「臺灣工藝價值社會實踐」之目標。

(二)112 年度執行進度未如預期，允宜確實控管跨年期工程項目之執行，以利如期如質完成

「臺灣工藝文化產業中長程計畫」112 年度執行數 3 億 5,385 萬 5 千元(含賸餘數 3 萬 1 千元)，占可支用預算數 4 億 3,760 萬 3 千元之 80.86%，執行率容待精進。詢據臺灣工藝中心表示，112 年度執行進度未如預期主要係因工藝學員育成宿舍整建工程迄 112 年底尚未完工，且中興新村文化景觀臺銀宿舍群修復工程於 112 年 12 月 14 日始決標，迄 112 年底尚未開工所致。允宜確實控管計畫執行進度，以利工程如期如質完成。

綜上，「臺灣工藝文化產業中長程計畫」部分工程項目迄 112

¹ 參據 112 年度國立臺灣工藝研究發展中心單位決算書(審定本)「重大計畫執行績效報告表」。

年底尚未開工或完工，致執行率未如預期，允宜確實控管計畫執行進度，以利如期如質完成。