

財政部及所屬(不含賦稅署及 5 區國稅局)115 年度單位預算評估報告

財政部及所屬(不含賦稅署及 5 區國稅局)115 年度預算案編列歲入合計 1,861 億 1,210 萬 2 千元(詳表 1)，較 114 年度預算數減少 179 億 7,657 萬 6 千元(減幅 8.8%)；歲出合計 1,350 億 4,720 萬元，較 114 年度預算數(含追加預算)減少 42 億 8,225 萬 1 千元(減幅 3.1%)，另於「直轄市及縣市政府-一般性補助款-財政部主管」項下編列 6 億 2,350 萬元，主要係補助地方政府辦理促參案件績效獎勵 5 億元及私劣菸品查緝 1 億 2,350 萬元。

表 1 財政部及所屬(不含賦稅署及 5 區國稅局) 114 及 115 年度歲入及歲出預算概況表

單位：新臺幣千元

機關別	歲入		歲出	
	115 年度	114 年度	115 年度	114 年度
財政部	15,275,597	17,534,398	13,509,897	13,235,209
國庫署	3,092,270	3,094,427	106,875,329	113,338,456
關務署及所屬	147,592,703	163,055,492	8,167,425	7,441,532
國產署及所屬	20,118,121	20,370,870	4,182,915	3,156,204
財政資訊中心	33,411	33,491	2,311,634	2,158,050
合計	186,112,102	204,088,678	135,047,200	139,329,451

說明：114 年度為預算數(含追加預算)，115 年度為預算案數。

資料來源：財政部及所屬預算書。

謹就財政部及所屬(不含賦稅署及 5 區國稅局)115 年度預算案評估如下：

一三、辦理「基隆港東岸儀檢站門框式貨櫃檢查儀建置計畫」進度落後，允宜加強辦理，以如期如質完成

關務署 115 年度預算案於「關稅業務」項下編列「基隆港東岸儀檢站門框式貨櫃檢查儀建置計畫」第 3 年經費 2 億 1,513 萬 2 千元。經查：

(一)「基隆港東岸儀檢站門框式貨櫃檢查儀建置計畫」因執行進度落後，關務署 113 年度自行管制個案計畫評核結果為「乙」

關務署鑑於基隆港東岸儀檢站現行使用之 Rapiscan Eagle

M4507 機動式貨櫃檢查儀，主要執行貨櫃儀檢作業，對進口、出口及轉口高風險貨櫃執行安全檢查，在遏止貨櫃夾藏走私並加速通關方面雖有一定作用，惟自 99 年運作至今已逾 15 年，設備老舊易故障及重要零組件損耗更換等待招標等問題，有必要予以汰換，故研提「基隆港東岸儀檢站門框式貨櫃檢查儀建置計畫」(下稱本計畫)陳報行政院，嗣經該院核定總經費 2 億 9,045 萬 5 千元，執行期程自 113 至 115 年度，113 至 114 年度已編列 7,532 萬 3 千元，115 年度編列最後 1 年經費 2 億 1,513 萬 2 千元。

本計畫經關務署 113 年度自行管制個案計畫評核結果為乙，詢據業務單位說明，主要原因為貨櫃檢查儀(含附屬工程)採購案原定 113 年 10 月決標簽約，因本計畫規劃建置之門框式貨櫃檢查儀及可拆解移動式屏蔽設施，為海關首次採購標的，由於設備創新，須耗費較多心力並蒐集專家學者及廠商多方意見以訂定招標文件，未能如期決標簽約，致 113 年度計畫進度落後，爰該年度評核結果為乙。

(二)截至 114 年 7 月底止，本計畫尚未完成決標簽約，恐影響後續工作之推展，允宜加速辦理

本計畫 113 年度預算數 25 萬元、執行數 5 萬 3 千元，剩餘 19 萬 7 千元保留至 114 年度繼續執行，加計 114 年度預算數 7,507 萬 3 千元，可支用數合計 7,527 萬元，截至 114 年 7 月底止無執行數。另貨櫃檢查儀(含附屬工程)採購案 113 年 11 月 28 日至 12 月 17 日辦理上網公開閱覽，隨後依廠商意見修正招標文件，並於 114 年 4 月 29 日公開招標，同年 7 月 1 日開標確認廠商投標文件是否齊全，基隆關刻辦理審標作業。本計畫 113 年度累計辦理進度為 17.5%，未達目標值(35%)，而迄至 114 年

7 月底止，計畫累計辦理進度為 21.81%，亦未達目標值(75%)，允宜加速辦理。

綜上，關務署 115 年度持續辦理「基隆港東岸儀檢站門框式貨櫃檢查儀建置計畫」，惟該計畫 113 年度因辦理進度落後，經關務署自行管制個案計畫評核結果為乙，且截至 114 年 7 月底止，尚未完成決標簽約，計畫累計辦理進度亦未達目標值，允宜加強辦理，以如期如質於 115 年度完成。