

文化部 115 年度單位預算評估報告

文化部 115 年度單位預算案編列歲入 1 億 4,087 萬 6 千元，較 114 年度預算數增加 5,059 萬 1 千元（增幅 56.03%）；歲出 189 億 9,870 萬 3 千元（另於一般性補助款編有 6 億 7,586 萬 9 千元），較 114 年度預算數增加 10 億 870 萬 4 千元（增幅 5.61%）。謹就文化部 115 年度預算案評估如下：

五、「空總臺灣當代文化實驗場第三期整體發展計畫」（115 至 117 年度），尚未獲行政院核定，且容有閒置空間使用待提升之問題，允宜積極研謀改進，俾計畫獲最大效益

文化部 115 年度預算案於「文化創意產業發展業務」新增編列 1 億 1,800 萬元，辦理「空總臺灣當代文化實驗場第三期整體發展計畫」（以下簡稱空總第三期計畫）。經查：

（一）整體計畫概要及預算執行情形

1. 「空總文化實驗室第一期發展整體計畫」（計畫期程 107 至 108 年）其目的係推動辦理空總臺灣當代文化實驗場，該實驗場係於 107 年 8 月 18 日正式啟動，並由財團法人臺灣生活美學基金會進駐營運管理。嗣文化部於 108 年提擬「空總臺灣當代文化實驗場第二期整體發展綱要計畫」（以下簡稱空總第二期計畫），並於 108 年 11 月獲行政院原則同意續辦¹，109 年度編列預算 3 億 6,025 萬 1 千元，110 年度因計畫遲未完成審議程序而暫緩編列預算，111 年度再依行政院函²同意之經費額度，編列預算 2 億 2,156 萬 3 千元。

2. 嗣該計畫經修正於 110 年 11 月 12 日獲行政院核定，核定計畫較原擬計畫差異為：因文化資產審議公告新增古蹟定著範

¹109 年度因計畫尚未完成審議程序，係依行政院 108 年 6 月 6 日院臺文字第 1080012289 號函同意之經費額度編列預算。

²行政院函 110 年 7 月 28 日院臺文長字第 1100020630 號函。

圍及多棟古蹟及附屬建物，使可開發面積大幅下降，致科技部(現為國家科學及技術委員會)及經濟部退出原計畫之新建工程項目；辦理期程由 109 至 116 年度修正為 111 至 113 年度；總經費由原規劃 153.44 億元(經濟部 44.63 億元、科技部 20.22 億元及文化部 88.59 億元)，縮減為僅編列文化部之 7 億 5,583 萬 8 千元。惟空總第二期修正計畫再於 112 年 6 月經行政院核定，總經費調增為 10 億 2,407 萬 9 千元，增加 2 億 6,824 萬 1 千元，主要係新增古蹟修復工程經費及鄰近古蹟未具文資身分之「新辦公大樓」拆除工程，並因應營建物價上漲而調整經費，計畫期程並延長至 114 年度。

3. 「空總臺灣當代文化實驗場第二期整體發展計畫」114 年度可支用預算數 3 億 2,122 萬 6 千元(含本年度 2 億 5,678 萬元及以前年度保留數 6,444 萬 6 千元)，截至 114 年 8 月底，累計分配數為 2 億 663 萬 4 千元、累計執行數為 1 億 6,109 萬 3 千元(含 114 年度實現數 1 億 299 萬 9 千元；以前年度實現數 4,165 萬 1 千元、預付數 1,644 萬 3 千元)，占累計分配數之 78%，目前主要支用於空總執行之舊辦公大樓古蹟修復工程，係按進度辦理估驗計價，工程預計於 114 年底完工。
4. 文化部透過第一期及第二期公共建設計畫，進行場域空間優化，針對基地內 20 棟建物及 11 處碉堡、防空洞及值班室等附屬設施，進行修復、修繕或拆除(目前僅剩中正堂等 3 處古蹟附屬設施待修復)；計畫同時建置包含聲響實驗室、IP 內容實驗室及虛擬攝影棚、動畫創作者基地等專業創作、實驗及培育設施，並以實驗基地、產業培力中心、文化平臺及國際機構結盟等四大主軸，策略推動科技媒體跨域藝術的發展，提供跨域藝術工作者實驗創作支持場域，並開放公眾參與。

(二)中山堂等 4 處空間使用率介於 19.10%至 81.90%間，仍有待提升

空總原有 26 處建築，其中 5 處因屬高氣離子建物或為利古蹟養護而拆除，3 處刻正修復，另 3 處做為開放空間及經濟部社會創新實驗中心進駐辦公室，其餘 15 處作為展演、租借空間、圖書閱覽、輕食、培訓及軍樂隊辦公室(詳表 1)，其中 11 處使用率 100%，惟中山堂、通信分隊宿舍、聯合餐廳、美援大樓等 4 處 113 年度至 114 年 8 月底使用率介於 19.10%至 81.90%間(詳表 2)，據文化部說明略以，主要係因 113 年度中山堂、通信分隊宿舍、聯合餐廳等配合園區內舊辦公大樓修復工程，造成區段性使用率降低，俟舊辦公大樓修復工程於 114 年底完工後應可大幅改善使用情形。美援大樓則屬古蹟附屬設施，尚未進行修復，目前暫未對外開放租借，僅為園區自辦展覽使用，致影響其使用率。

表 1 空總空間使用概況表

單位：處

項目	數量	用途
已拆除	5	4 棟高氣離子建物，無使用(福利大樓、政戰大樓、D 棟及 B 棟宿舍；1 棟為利古蹟養護而拆除(新辦公大樓)
修復中	3	2 處古蹟建物(通信處辦公室、戰情大樓)、1 處古蹟附屬建物(舊辦公大樓)；112 年 3 月開始修復，通信辦公室預計 113 年 11 月修復完成、其餘預計 114 年 6 月修復完成
使用率 100%	11	士官大樓、憲兵連、診療所、軍樂隊辦公室、機電房、中正堂、E 棟宿舍、C 棟宿舍、A 棟宿舍、加油站、羽球館
使用率待提升	4	中山堂、通信分隊宿舍、聯合餐廳、美援大樓
其他用途	3	停車場(工廠)為開放空間；軍務處及文電中心為經濟部中小企業處社會創新實驗中心進駐
合計	26	

資料來源：文化部提供。

表 2 空總使用率待提升空間概況表

單位：平方公尺；%

建物名稱	樓地板面積	使用現況	啟用年月	各年度使用率	
				年度	使用率
中山堂	1,675.12	命名為圖書館展演空間，為短期活動租借空間	107/8	107	35.29
				108	51.67

建物 名稱	樓地板面積	使用現況	啟用年月	各年度使用率	
				年度	使用率
				109	47.54
				110	67.31
				111	67.00
				112	73.88
				113	62.00
				114/8	61.30
通信 分隊 宿舍	731.09	命名為通信分隊展演空間，為短期活動租借空間	107/11	107	0
				108	40.86
				109	66.93
				110	76.77
				111	48.00
				112	60.79
				113	53.60
				114/8	81.90
聯合 餐廳	1,974.27	命名為聯合餐廳展演空間，為短期活動租借空間，另有響實驗室及工作室進駐空間	107/8	107	4.58
				108	30.93
				109	43.30
				110	61.27
				111	50.00
				112	67.16
				113	65.20
				114/8	53.90
美援 大樓	987.76	命名為美援大樓展演空間，110年起指定為古蹟附屬設施，尚未進行整修，暫時僅供園區自辦展覽使用	109/5	107	-
				108	-
				109	69.44
				110	55.08
				111	28.00
				112	45.41
				113	19.10
				114/8	35.80

資料來源：文化部提供。

(三)空總第三期計畫尚未獲行政院核定，俟核定後允宜積極推動，俾利計畫後續推展

文化部於 114 年 4 月 14 日將空總三期計畫函報行政院審核，行政院刻辦理審核程序中，內容主要係辦理基地古蹟定著範圍內尚未進行修復之中正堂、美援大樓及碉堡等 3 處古蹟附屬設施進行修復工程之前置規劃設計及招標作業，並於中正堂（目前為空總劇場）整修期間，為持續提供基地內展演空間，故

同時規劃設置臨時性展演場地；至於營運方面，仍持續委託財團法人臺灣生活美學基金會於空總執行公眾藝文活動活化場域、進行產業培力，辦理實驗支持與國際交流共製等相關工作，該部目前規劃執行期程為 115 至 117 年，總經費 8 億 412 萬 3 千元，俟計畫獲核定後，允宜積極推動辦理。

綜上，文化部 115 年度新辦「空總臺灣當代文化實驗場第三期整體發展綱要計畫」，其計畫尚未獲行政院核定，俟核定後允宜積極推動，俾利計畫後續推展；另中山堂、聯合餐廳及美援大樓等 4 處自 113 年度以來使用率僅 19.10%至 65.20%，允宜積極提升空間使用率，俾利計畫獲致最大效益。