

文化部所屬 115 年度單位預算評估報告

文化部所屬包括文化資產局、影視及流行音樂產業局、國立傳統藝術中心、國立臺灣美術館及所屬、國立臺灣工藝研究發展中心、國立臺灣博物館、國立臺灣史前文化博物館、國家人權博物館、國立臺灣歷史博物館及國立臺灣文學館等 10 個單位，115 年度單位預算案編列歲入合計 1 億 8,619 萬 1 千元，較 114 年度預算數 1 億 7,894 萬 2 千元，增加 724 萬 9 千元(增幅 4.05%)；歲出合計 82 億 5,806 萬 3 千元(另於「一般性補助款」編列 17 億 1,097 萬 4 千元)，較 114 年度預算數 99 億 1,482 萬 2 千元，減少 16 億 5,675 萬 9 千元(減幅 16.71%)(詳表 1)。謹就文化部所屬 115 年度單位預算案評估如下：

表 1 114 及 115 年度文化部所屬各單位預算概況表 單位：新臺幣千元

文化部所屬單位預算別	歲入		歲出	
	115 年度	114 年度	115 年度	114 年度
文化資產局	16,429	14,336	1,181,145	3,580,687
影視及流行音樂產業局	33,102	28,573	2,612,815	2,596,840
國立傳統藝術中心	59,373	59,224	1,049,893	1,028,272
國立臺灣美術館及所屬	16,740	17,204	752,436	672,397
國立臺灣工藝研究發展中心	7,999	7,675	543,530	497,654
國立臺灣博物館	20,167	20,000	330,105	309,375
國立臺灣史前文化博物館	14,004	13,999	290,625	281,293
國家人權博物館	841	802	787,866	396,541
國立臺灣歷史博物館	14,770	14,413	420,132	302,630
國立臺灣文學館	2,766	2,716	289,516	249,133
合計	186,191	178,942	8,258,063	9,914,822

資料來源：文化部所屬 115 年度單位預算案。

六、國立臺灣博物館辦理「臺灣博物館系統擴充提升計畫」，允宜配合文資審議結果儘速調整設計書圖，並加速設計館舍及園區整體動線，以達計畫預期進度

國立臺灣博物館(以下簡稱臺博館)115 年度預算案「博物館業務」計畫項下編列「臺灣博物館系統擴充提升計畫」6,794 萬 3 千元。經查：

(一)115 年度「臺灣博物館系統擴充提升計畫」主要係修復歷史建

築及優化博物館系統展示空間

臺博館辦理「臺灣博物館系統擴充提升計畫」，計畫期程 113 至 118 年，總經費 3 億 6,586 萬 2 千元，主要係完備博物館系統之行政管理核心；新增與擴張博物館系統主題館舍(例如以臺灣建築文化中心作為建築教育推廣基地)；再造與提升博物館系統主題館舍之品質與內容，如臺博館本館火車頭展示場域再造計畫、古生物館展示教育空間提升計畫、臺灣現代性博物館再造計畫等。又臺博館 115 年度預算案編列 6,794 萬 3 千元，主要係修復歷史建築「原臺灣重要物資營團(昭和樓)」與再利用鐵道部園區 20 號建物，優化並擴充博物館系統展示空間及文化資產建築群，提升博物館參觀與服務之品質及量能。

(二)該計畫執行進度未如預期，允宜儘速規劃館舍整體動線，並依文資審議結果辦理後續設計等事項，以達預計進度

臺博館 114 年度「臺灣博物館系統擴充提升計畫」可支用預算數 4,930 萬 3 千元，迄 114 年 7 月底累計執行數 867 萬 2 千元，占同期間累計分配數 1,273 萬元之 68.12%，預算執行率容待改善，主要係因配合歷史建築「原臺灣重要物資營團(昭和樓)」使用機能調整，擴增 4 樓展集會空間，爰修正修復再利用計畫，且尚待文資審議結果據以調整設計書圖；另建築文化中心細部動線設計併同鐵道部園區整體參觀動線整體考量，增加調整及設計作業時間，致執行進度未如預期，允宜確實控管計畫執行期程並加強辦理，俾達計畫預計進度。

綜上，鑑於臺博館「臺灣博物館系統擴充提升計畫」尚待文資審議結果據以調整相關設計書圖，且館舍與園區整體動線仍待規劃調整，致執行進度容有改善空間，允宜確實控管計畫執行期程並加強辦理，俾達計畫預計進度。