

教育部主管非營業基金 113 年度決算評估報告

四、部分分基金之購建固定資產執行率偏低，且保留數龐鉅，允宜強化事前評估規劃及執行進度之控管，俾發揮預期效益

教育部所屬機構作業基金 113 年度購建固定資產預算數 4 億 5,252 萬 7 千元，連同以前年度轉入數 1 億 6,894 萬元及 113 年度奉准先行辦理數 7,118 萬 5 千元，合計可用預算數 6 億 9,265 萬 2 千元，決算數 4 億 3,673 萬 8 千元占可用預算數之 63.05%。經查：

(一)部分分基金 109 至 113 年度購建固定資產預算執行率相對偏低

1. 附屬單位預算執行要點第 12 點(九)規定：「中央政府各業權基金為配合擴大內需，維持經濟穩定成長，對已奉核定之購建固定資產計畫，應儘量提前辦理，執行進度落後者，應予追蹤管制，加強推動；…。」
2. 教育部所屬機構作業基金包含國立自然科學博物館(以下稱科博館)、國立科學工藝博物館(以下稱科工館)、國立海洋生物博物館(以下稱海生館)、國立臺灣科學教育館(以下稱科教館)、國立臺灣圖書館(以下稱臺灣圖書館)及國立海洋科技博物館(以下稱海科館)等 6 個機構之分基金，由 109 至 113 年度購建固定資產預算執行率觀之，112 年度海生館及科教館執行率未達八成，分別為 25.32%及 75.74%，而海生館自 109 至 113 年度購建固定資產執行率由 91.72%降至 37.80%，執行率相對偏低，113 年度海生館執行率 37.80%為各分基金中最低(詳表 1)，主要係辦理國立社教機構環境優化服務躍升計畫之典藏展示教育大樓工程案，開工後發現原有施工方式將嚴重影響馴養之海洋生物，故需變更工法等因素致影響執行率。

表 1 109 至 113 年度教育部所屬機構作業基金各分基金購建固定資產

預算執行率概況表

單位：%

分基金別	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
科博館	100.00	99.93	95.13	99.85	96.89
科工館	92.01	95.43	97.21	92.69	97.09
海生館	91.72	54.49	43.16	25.32	37.80
科教館	65.19	99.63	69.20	75.74	81.89
臺灣圖書館	99.44	72.33	81.13	80.17	99.40
海科館	75.00	100.00	95.00	82.00	92.89

說明：均為決算數。

資料來源：教育部所屬機構作業基金決算書。

(二)113 年度海生館部分購建固定資產項目預算保留數龐鉅，允宜

強化事前評估規劃及執行進度之控管，俾發揮預期效益

1. 教育部所屬機構作業基金 113 年度購建固定資產預算保留數

2 億 4,176 萬 4 千元占可用預算數 6 億 9,265 萬 2 千元之 34.90%(詳表 2)，其中：

(1)「房屋及建築」保留數 2 億 2,639 萬 1 千元占可用預算數 3 億 5,063 萬元之 64.57%，主要係海生館「典藏展示教育大樓工程」於 113 年 4 月開工後，因緊鄰建物及生物馴養池等因素，原有以鋼板樁之施工方式將嚴重影響馴養之海洋生物，故將基礎開挖方式變更為明挖工法，試挖時發現基地內地下管線複雜，因辦理各單位管線遷移而使基地開挖工期延長所致，故需辦理預算保留。

(2)「機械及設備」保留數 682 萬元占可用預算數 1 億 7,604 萬 3 千元之 3.87%，主要係海生館「水下即時影像沉浸式整合系統建置案」及「絳樹公務小船船艙門型吊架採購案」因前期規劃期程較長，該 2 案未及於 113 年完工，爰辦理預算保留。

(3)「什項設備」保留數 855 萬 3 千元占可用預算數 1 億 2,925 萬 3 千元之 6.62%，主要係海生館 iOcean App 擴充功能建

置案為與以前年度執行之「海洋生物辨識系統」完善整合，以及科教館冰水主機更新案，為配合工程冬季施作，爰辦理預算保留。

表 2 教育部所屬機構作業基金 113 年度購建固定資產預算保留數概況表 單位：新臺幣千元

科目	可用預算數					決算數	保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		
合計	168,940	452,527	71,185	-	692,652	436,738	241,764
土地改良物	-	-	-	11,445	11,445	11,439	-
房屋及建築	143,263	205,883	-	1,484	350,630	124,234	226,391
機械及設備	7,569	137,651	56,800	-25,977	176,043	158,985	6,820
交通及運輸設備	2,800	13,000	1,385	8,096	25,281	25,277	-
什項設備	15,308	95,993	13,000	4,952	129,253	116,802	8,553

資料來源：教育部所屬機構作業基金決算書。

2. 依中央政府總預算附屬單位預算編製辦法及附屬單位預算共同項目編列作業規範等規定¹，各項購建固定資產應詳予規劃評估，審慎規劃辦理期程，配合工程進度、實際執行能力及財務狀況等，核實編列年度預算。惟教育部所屬機構作業基金部分分基金之購建固定資產執行率偏低且保留數龐鉅，允宜強化事前評估，妥予規劃辦理期程，並審慎控管工程進度，以如期如質完工，發揮預期效益。

綜上，教育部所屬機構作業基金 113 年度購建固定資產決算數 4 億 3,673 萬 8 千元占可用預算數之 63.05%，其中部分分基金預算執行率相對偏低且保留數龐鉅，允宜強化事前評估規劃及執行進度之控管，俾發揮預期效益。

（分機：1921 林佑樺）

¹ 參據中央政府總預算附屬單位預算編製辦法第 7 條第 1 項第 1 款前段，以及附屬單位預算共同項目編列作業規範第壹、乙、七點等。