一0、「六大區域產業及生活圈」計畫所需總經費、辦理期程及各發展區域具體成果效益型指標，均待詳實規劃及對外公開說明，並強化跨部會績效控管機制，俾有效落實「均衡臺灣」之施政目標

為落實「均衡臺灣」之目標，行政院 115 年度預算案預計投入均衡臺灣重大建設經費合共 2,992.75 億元，規劃推動「六大區域產業及生活圈」計畫，透過產業發展建立新生活圈，以推動國家基礎建設。經查：

(一)計畫內容龐鉅並攸關我國六大區域產業及生活圈之發展

為落實總統「均衡臺灣」政見，行政院於 113 年 12 月 12 日提報「行政院經濟發展委員會」第 3 次會議討論通過，經全面盤點各地方在地特色及資源，推動「六大區域產業及生活圈」計畫，該計畫將在全國市縣辦理包括交通、產業、水資源、能源、醫療、文化及觀光等面向，合計 140 項地方基礎建設，強化區域治理。115 年度分別於總預算案及附屬單位預算案編列 1,178.93 億元及 1,813.82 億元，合計 2,992.75 億元建設經費(詳表 1)，「六大區域產業及生活圈」主要包括「首都圈黃金廊帶」、「桃竹苗大矽谷」、「中部精密智慧新核心」、「大南方新矽谷」、「東部慢活城鄉」及「低碳樂活離島」等(各區域關鍵績效指標分為供水、交通、居住、醫療、淨零、教育及文化等項，重點摘要詳表 2；截至 114 年 7 月底止計畫執行之重要成果，說明詳表 3)。

表 1　115 年度均衡臺灣重大建設政策預算編列情形表 單位：新臺幣千元

主管機關	經費來源		合計
	總預算案	基金預算案	
中央研究院	500,000	-	500,000
故宮博物院	1,658,744	-	1,658,744
客家委員會	-	-	-
國家發展委員會	485,000	10,768,350	11,253,350
內政部	11,519,070	48,982,426	60,501,496

主管機關	經費來源		合計
	總預算案	基金預算案	
國防部	450,800	-	450,800
教育部	4,491,329	278,013	4,769,342
經濟部	20,373,205	14,136,573	34,509,778
交通部	67,395,129	81,155,955	148,551,084
農業部	2,854,051	-	2,854,051
衛生福利部	288,286	372,698	660,984
文化部	4,530,596	-	4,530,596
數位發展部	359,000	-	359,000
國家科學委員會	2,987,868	23,725,050	26,712,918
退除役官兵輔導委員會	-	1,962,408	1,962,408
合計	**117,893,078**	**181,381,473**	**299,274,551**

資料來源：主計總處提供。

(二)我國人口資源集中六都，市縣財政狀況存在城鄉間貧富差距及區域發展失衡情形等，亟待正視並有效規劃調整

比較六大區域 113 年度土地面積、人口及歲入歲出餘絀情形(詳表 4)，並說明如下：

1. 檢視各市縣人口資源觀之，截至 113 年底各市縣人口數，其中新北市 404.7 萬人、臺中市 286.1 萬人、高雄市 273.1 萬人、臺北市 249.1 萬人、桃園市 233.9 萬人及臺南市 185.9 萬人，人口資源集中六都；人口密度以臺北市每平方公里 9,158 人最多，新竹市每平方公里 4,394 人次之，嘉義市每平方公里 4,367 人第三。

2. 檢視各市縣財政狀況觀之，113 年度以臺北市歲入 2,253 億元最多，新北市歲入 2,051 億元次之，臺中市、高雄市、桃園市及臺南市均達 1,204 億元以上;歲入歲出賸餘以臺北市 269 元億最多，臺南市 72 億元次之，及高雄市 59 億元再次之，明顯優於其他市縣，相較之下，其他以農業為重之市縣則較少。

是以，我國長期以來存在區域發展失衡情形，仍有「重城

市輕鄉村」情形，允宜持續檢討規劃較具前瞻性及突破性之均衡城鄉發展策略，協助發展較落後市縣改善財政狀況及經濟基礎，縮減城鄉間貧富差距，以利國內經濟均衡發展。

(三)「六大區域產業及生活圈」計畫所需總經費、辦理期程及各發展區域具體成果效益型指標等均待詳實規劃並對外說明，俾利整體計畫落實執行

行政院雖依據各地域發展特色提出「六大區域產業及生活圈」計畫，並期達到增就業、提薪資及繁地方等三大目標，但仍有下列待釐清說明：

1. **所需總經費及辦理期程：**行政院辦理「六大區域產業及生活圈」計畫，係大型中長程計畫，由主計總處綜整各部會 115 年度預算案編列數合共 2,992.75 億元，惟參據 115 年度總預算案總說明及詢據國發會提供資料，有關整體計畫與各區域方案預計投入總經費、辦理期程及各年度經費需求等資料付之闕如，與預算法第 34 條規定重大施政計畫應先行製作選擇方案及替代方案之成本效益分析報告，並提供財源籌措及資金運用之說明，始得編列概算及預算案未合，對政府重大施政計畫之規劃，難謂周延詳實。
2. **各發展區域具體成果型績效指標：**依據「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」第 5 點規定:「中長程個案計畫內容，除法令另有規定外，應包括下列事項：……（二）計畫目標：應具體說明，並盡量以產出型或成果效益型指標為原則。……。」。經查「六大區域產業及生活圈」之 140 項建設計畫雖提出供水、交通、居住、醫療、淨零、教育及文化等多項關鍵績效指標，均屬基礎建設投入型及產出型指標，缺乏未來整體區域發展成果效益型指標，難以凸顯「六大區域

產業及生活圈」計畫之執行效益，鑑於六大區域發展重點不一，如「桃竹苗大矽谷推動方案」、「中部精密智慧新核心」及「大南方新矽谷」等計畫著重「打造桃竹苗半導體、AI、次世代通訊及生醫產業生態圈」、「光產業、精密機械產業智慧化、零廢產業、航太及無人載具、移動產業智慧化、智慧農業、半導體及生技醫藥」及「AI、半導體、金屬加工、車用零組件、安控、智慧農業、智慧餐飲及加速綠能及健康產業轉型」等區域經濟產業發展，卻未提出預計吸引投資金額、擴大產值、提高薪資、增加就業人口及新創公司家數等具體成果型績效指標；又如「東部慢活城鄉」及「低碳樂活離島」計畫著重「智慧農業、觀光文創、大健康產業、數位游牧」及「低碳永續、綠色觀光」等區域觀光低碳樂活產業發展，卻未提出預計增加觀光人次及擴大觀光農業產值等具體成果型績效指標。爰此，「六大區域產業及生活圈」計畫訂定績效指標缺乏各區域發展成果效益型指標，不易呈現計畫推動獲致之產出，亦無法衡量計畫資源投入後對於整體經濟之實質效益，允宜督促各機關依各區域發展措施，妥訂各發展區域具體成果效益型績效指標，以提高計畫執行成效。

3. **地方政府配合事項：**按「六大區域產業及生活圈」計畫將作為政府未來在區域產業空間之上位指導計畫，尤需中央及地方政府之溝通配合，其中「首都圈黃金廊帶」區域分布包括臺北市、新北市、基隆市及宜蘭縣；「桃竹苗大矽谷」區域分布包括桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣；「中部精密智慧新核心」區域分布包括臺中市、彰化縣、南投縣及雲林縣；「大南方新矽谷」區域分布包括臺南市、高雄市、嘉義市、嘉義縣及屏東縣；「東部慢活城鄉」區域分布包括臺東縣及花蓮

縣;「低碳樂活離島」區域分布包括澎湖縣、金門縣及連江縣，惟「六大區域產業及生活圈」計畫中各區域方案推動策略及配套措施之業務分工，未能明確各地方政府配合事項，且鑑於我國各區域存在城鄉間貧富差距及區域發展失衡情形，各市縣政府經濟條件及財政狀況不同，允宜建立中央與地方政府之溝通協調機制，以利整體計畫推動。

(四)各項推動策略配合執行單位眾多，允宜建立統整績效控管機制，並定期對外公開說明執行成果，俾利外界監督考核

「六大區域產業及生活圈」計畫執行成效攸關臺灣區域均衡發展甚鉅，該計畫配合推動單位即高達 15 個部會(包含中央研究院、故宮博物院、客家委員會、國家發展委員會、內政部、國防部、教育部、經濟部、交通部、農業部、衛生福利部、文化部、數位發展部、國家科學委員會及退除役官兵輔導委員會)，各部會配合各推動策略規劃辦理之工作項目內容龐鉅，惟行政院尚未提出整體跨年度中長程計畫方案對外說明，且有關績效控管方式，詢洽國發會表示，「首都圈黃金廊帶」及「中部精密智慧新核心」主責部會為經濟部，「大南方新矽谷」主責部會為國科會，至於「桃竹苗大矽谷」、「東部慢活城鄉」及「低碳樂活離島」等則由國發會主責，各區域推動方案由各區域主責部會定期掌握重大計畫進度，適時滾動檢討，定期檢視計畫成果及亮點，並由國發會按月管制，按季簽報行政院。爰此，為利「六大區域產業及生活圈」計畫之落實，允宜加強整體規劃之對外完整說明，並建立各單位間之跨域整合管考作業及統合機制，俾維計畫目標如期如質完成。

綜上，為落實「均衡臺灣」之目標，行政院 115 年度預算案預計投入經費 2,992.75 億元辦理「六大區域產業及生活圈」計畫，

透過產業發展建立新生活圈，有效縮短城鄉與貧富差距，加速區域平衡發展，提升國家整體競爭力，期達成增就業、提薪資及繁地方等三大目標，並將作為政府在區域發展空間之上位指導計畫，允宜依照預算法第 34 條及「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」等規定，詳實規劃並對外說明整體計畫所需總經費與辦理期程，以及依各發展區域研訂具體成果效益型績效指標，且應加強與地方政府之溝通，並建立跨部會整合之管考機制，確切落實按季績效控管機制，並定期對外公開執行成果，俾外界監督考核，以利國內區域均衡發展，有效落實「均衡臺灣」之施政目標。

表 2 「六大區域產業及生活圈」關鍵績效指標項目表

區域名稱	關鍵績效指標項目
首都圈黃金廊帶	**供水**：完成區域水源開發及調度，自來水長期每日供水量達 280 萬噸。 **交通**：推動基隆捷運，基隆至南港只需 35 分鐘；推動高鐵延伸宜蘭，南港至宜蘭只需 18 分鐘；推動台 62 線延伸萬里，臺北至萬里只需 30 分鐘。 **居住**：121 年前提供社會住宅 4.8 萬戶。 **醫療**：規劃新增設醫院 5 處（增加 810 床）。 **淨零**：增設 9 處廢棄物處理設施，增加處理量能 93.48 萬公噸。
桃竹苗大矽谷	**供水**：完成區域水源開發及調度，自來水長期每日供水量達 358 萬噸。 **交通**：新建板龍快速道路，龍潭至板橋只需 25 分鐘；新建新梅龍快速道路，便捷龍潭科學園區 3 分鐘可連結國 1 及國 3。 **居住**：121 年前提供社會住宅 4.2 萬戶。 **醫療**：規劃增設醫院 5 處(增加 1,500 床)，桃竹苗合計將達 1 萬床以上。 **教育**：129 年培訓專業人才累計 25 萬人；至 117 年新增公共化幼兒園 17 處。 **淨零**：園區資源循環零排放，至 117 年科學園區事業廢棄物再利用率達 90%以上。
中部精密智慧新核心	**供水**：完成區域水源開發及調度，每日供水量增加 52 萬噸，可供 10 萬戶家庭用水。 **交通**：國道后里大雅段拓寬，車速由 62 公里提升至 92 公里；東豐快速道路，東勢山城 15 分鐘到市區；美港公路高架化，交通時間 20 分鐘縮短為 5 分鐘。 **居住**：新建社會住宅 1.3 萬戶(合計 3 萬戶)。 **醫療**：規劃新設醫院 6 處(增加 2100 床)；中彰投雲 4 家醫學中心。 **教育**：中部地區國高中及小學增班 1191 班。 **淨零**：園區資源循環零排放，至 117 年科學園區事業廢棄物再利用率達 90%以上。

區域名稱	關鍵績效指標項目
大南方新矽谷	**供水**：增加嘉南高屏水源每日 67 萬噸。 **交通**：推動國道 1 號增設岡山第二交流道、國道 7 號高雄路段計畫、高雄國際機場新航廈工程計畫；規劃高鐵延伸屏東、台 39 線延伸至仁武、高屏東西向第 2 條快速公路等 6 項重大公建計畫。 **居住**：新建社會住宅 3.1 萬戶(計 6.6 萬戶)。 **醫療**：新設醫院 6 處，增加至少 1700 床，提升當地醫療服務量能。 **教育**：推動擴大公共化教保服務,提供雙語教育環境及海外攬才專班、辦理教育轉銜課程等 3 項計畫。
東部慢活城鄉	**交通**：高鐵延伸宜蘭段，從南港到宜蘭只須 18 分鐘；台 62 延伸至宜蘭頭城，1 小時內可由臺北抵達宜蘭；台 9 線蘇花公路安全提升計畫、花東縱谷景觀大道計畫，提供可靠且安全回家之路。 **居住**：規劃興建 4,000 戶社會住宅。 **醫療**:多據點設立救護分隊以及行動急診室,使急救成功率高於六都平均。 **教育**：優化攬才環境每年吸引 3 萬人次畢業生及外國人才居留。
低碳樂活離島	**供水**：評估擴建現有海水淡化廠，穩定供水，布建智慧水表。 **交通**：整合多元轉運系統，便捷離島對外對內交通，讓離島不再會隨時封閉；北竿機場跑道改善及航站擴建，兼顧居民通勤需求與旅遊高峰彈性。 **居住**：新建社會住宅 447 戶(合計 900 戶)。 **醫療**：建置完善在地急重症醫療設備，並提升海空緊急後送能量與協調速度；澎湖醫院新增長照病床 200 床；全面布建遠距醫療系統。 **教育**：發展島嶼特色文化教育課程；培養返鄉師資與地方青年。 **淨零**：建構低碳公共運輸系統；發展藍碳與陸域碳匯資源。 **文化**：維護及活化離島戰地及傳統聚落文化資產 5 處。

資料來源：國家發展委員會提供，本中心整理。

表 3　「六大區域產業及生活圈」截至 114 年 7 月底辦理情形表

區域名稱	重要成果
首都圈黃金廊帶	1. **晶片驅動臺灣產業創新-AI 產業應用與普及發展計畫(數發部)**：114 年度迄今已完成 4 場企業需求對接與技術交流活動；辦理 WAVE 2025 展會活動，吸引超過 150 家次企業單位參與。 2. **晶片驅動產業創新再升級-前瞻晶片驅動韌性安全創應用發展計畫(數發部)**:114 年度迄今已完成 3 案次北北基宜廠商研發後量子安全晶片相關技術方案；辦理後量子晶片矽智財課程 2 場計 90 人，培養國內產業後量子晶片技術與應用人才。 3. **宜蘭科學園區興建第三期標準廠房中長程個案計畫(國科會)**:行政院已於 114 年 8 月 23 日核定，預計 118 年底完成興建，計畫經費 24.44 億元。 4. **基隆市威海營區舊址基地新建營運移轉(BOT)案(交通部)**：已同步啟動都市計畫變更程序，加速整體招商案之推展。 5. **三重蘆洲區域供水管網改善工程(經濟部)**：已有 5 件工程辦理設計中。 6. **協和電廠更新改建計畫(經濟部)**：114 年 6 月 24 日取得環評同意備查函，海事工程標案 114 年 7 月公開閱覽。 7. **新建松湖超高壓變電所(經濟部)**：預計 114 年 9 月底前完成。

區域名稱	重 要 成 果
	8.臺北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫(文化部):已於 114 年 7 月 31 日開放園區北側空間範圍。 **9.推動傳統市集攤舖疫後強化產業體質升級轉型(經濟部)**:114 年度已完成輔導 14 處市集;持續輔導 6 處傳統市場及夜市導入市集空間美學及優化攤鋪位，推動傳統市集品牌化。 **10.新竹科學園區淨零轉型及循環經濟推廣計畫-宜蘭科學園區(環境部及國科會)**:持續輔導廠商源頭減量及資源回收再利用，新竹科學園區再利用率已達 92.3%。 **11.就業服務據點運作計畫等項下子計畫（勞動部)**:截至 114 年 5 月底，協助北北基宜區域 AI 產業者僱用計 1,007 人次。 **12.建置區域產業人才及技術培育基地計畫(教育部)**:截至 114 年 6 月底，已啟用國立臺北護理健康大學「延緩老化暨急性後期降低失能之智慧賦能人才培育」、明志科技大學「能源電池產業人才及技術培育基地」2 座基地。111 年迄今已累計培育學生 9,231 人次、在職員工 655 人次。
桃竹苗大矽谷	**1.跨領域藥物研發與創新平台應用、關鍵新穎疾病治療技術開發與全方位新藥研發加速器計畫、核酸疫苗 GMP 生產技術與維持符合我國 PIC/SGMP 之生物製劑廠(衛福部)**:關鍵新穎疾病治療技術開發計畫(111 至 114)，其中服務桃竹苗區為 6 案，累積促投 34 萬；建立生醫創育生態系部分，桃竹苗廠商 8 家，平均總投資金額 1,600 萬/年。 **2.晶片驅動臺灣產業創新方案-產業創新再升級(國科會、數發部及經濟部)**:114 年起分別由數發布與經濟部推動生成式 AI 產業應用與普及發展計畫，持續輔導全臺產業導入 AI 科技。 **3.推動新竹科學園區擴建計畫(國科會)**:龍潭科學園區擴建計畫已舉辦 2 場公聽會，預計於 114 年第 3 季報院核定籌設計畫；X 基地第 1 棟軟體大樓已完工，第 2 棟大樓興建中，預計 117 年 7 月完成。 **4.太空產業推動計畫(經濟部)**:自 112 年推動迄今，累積促成至少 5 家桃竹苗衛星產業業者投入研發，投資額至少 1.18 億元。 **5.桃園-新竹備援管線工程計畫(經濟部)**:已於 113 年完工，桃園支援新竹之水量最高達 22.5 萬噸/日。 **6.公共污水處理廠再生水推動計畫(110 至 115 年度)(內政部)**:桃北再生水案已於 113 年供水 1.8 萬 CMD；文青再生水岸已於 114 年 1 月核定概念設計報告；中壢再生水岸於 113 年 11 月核定可行性評估報告，後續循程序報署審議。 **7.國道 1 號楊梅至頭份段拓寬工程(交通部)**:興辦事業計畫 114 年 2 月同意，刻正辦理細部設計，預計 122 年 2 月完工通車。 **8.成立國家重點領域研究學院(教育部)**:110 年核定國立清華大學及國立陽明交通大學、113 年核定國立中央大學成立研究學院。113 學年度計核定 3 學院共 321 名額。 **9.114 年推動可燃事業廢棄物轉化再生能源專案工作計畫(環境部)**:新竹高效能焚化設施試營運中，預計 114 年下半年正式營運。
中部精密智慧新核心	**1.加速無人機聯盟拓展國際市場(經濟部)**:已協助輔導 10 家國內廠商，以臺灣無人機專館參加「2025 年日本國際無人機展」。 **2.發展智慧製造解決方案推動計畫(經濟部)**:截至 114 年 6 月底，提供中彰投雲廠商至 9 案次服務，縮短廠商研發時間。 **3.大安大甲溪聯通管工程計畫(經濟部)**:截至 114 年 5 月底，工程進度約

區域名稱	重 要 成 果
	68%，預計 115 年 6 月通水。 4.**臺中電廠新建發電機組(經濟部)**：截至 114 年 5 月底，工程進度約 58%，1 號機預定 114 年 11 月接受調度。 5.**智慧農業躍升普及計畫、農業物聯網發展計畫(農業部)**：截至 114 年 6 月底，已完成 4 案「智慧農業業界參與建立生態系計畫」。 6.**臺中再生水廠（水湳、福田、豐原）(內政部)**：截至 114 年 5 月底，水湳廠興建進度約 99%，已先行供水 1 萬噸/日；福田廠興建進度約 71%；豐原廠規劃中。 7.**臺中捷運「綠線（烏日文心北屯）」延伸線(交通部)**：已核定可行性研究，辦理綜合規劃中。 8.**衛生福利部豐原醫院后里分院(衛福部)**：辦理都市計畫變更審議作業中，預計 115 年動工。 9.**盤整空間新建公共化幼兒園或既有公共化幼兒園增班(教育部)**：業核定補助中彰投雲縣市政府新建公共化幼兒園計 14 處，預計增加約 1,000 名公共化幼兒園。 10.**國家漫畫博物館計畫(文化部)**：策劃並執行 20 餘檔臺灣漫畫相關展覽，與日本京都國際漫畫博物館合作辦理國際交流展覽，於 114 年 5 月在日本開展。
大南方新矽谷	1.**AI 運算資料中心建置(國科會、國研院)**:114 年 3 月獲行政院同意本案，並完成土地取得，目前辦理規劃與設計中。 2.**智慧雨林產業創生先期計畫(經濟部)**：114 年核定智慧餐飲 17 案、健康照護 11 案、產學合作 22 案。 3.**曾文南化聯通管(經濟部)**:目前工程進度約 97.4%,預計 114 年底完成。 4.**臺南海淡廠(一、二期)(經濟部)**：113 年 6 月開工，目前辦理細部設計作業。 5.**國道 1 號增設臺南路段北外環交流道(交通部)**:預計 115 年 11 月完工，其中國道 8 號匝道 4 拓寬部分已於 113 年 9 月先行通車。 6.**國立成功大學醫學院附設醫院老人醫院(教育部)**：截至 114 年 6 月底，建築至主體 8 樓。 7.**岸內影視基地發展計畫(文化部)**：延續前瞻基礎建設「影視基地政策」之新興公共建設計畫，行政院已於 113 年 10 月核定。
東部慢活城鄉	1.**強化農業施政科研創新及產業擴散應用(農業部)**：於四季、南山等高冷地建立逾 2 公頃種苗圃；於宜蘭地區選育 4 個具觀賞或機能性價值之仙草品系，持續推廣栽培。 2.**有機農業促進方案（113-116 年）(農業部)**：有機驗證及友善耕作面積占全國約 24%，持續推動擴大。 3.**「重要觀光景點建設中程計畫(113-116)」之子計畫「東北角及宜蘭海岸國家風景區建設計畫」(交通部)**：114 年完成轄區公廁空間及周邊設施優化工程、龜山島聚落街區風貌形塑工程第二期、宜蘭濱海自行車道及周邊設施優化工程，辦理大里管理站及周邊景觀設施優化工程、壯圍沙丘生態園區周邊設施建構工程。 4.**加速全面性地熱資源探查及資訊供應計畫(經濟部)**：已完成花蓮瑞穗及臺東延平各 2 口探勘井，並完成花蓮瑞穗測試井之發包。 5.**國道 5 號銜接蘇花公路改善計畫(交通部)**：於 113 年 12 月啟動初步設計作業，預計 122 年 12 月完工通車。

區域名稱	重 要 成 果
	6.**遊三區國際觀光遊憩設施 BOT 案(交通部)**：114 年 5 月完成評定作業，預計 114 年 11 月完成簽約。 7.**吸引數位遊牧人才推動計畫(國發會)**：114 年 4 月舉辦遊牧臺灣臺東啟航活動，打造臺東成為臺灣數位遊牧示範場域。 8.**百萬戶租屋家庭支持計畫(內政部)**：宜花東及屏南共 9 處社會住宅執行中。 9.**建構合作共享公共圖書館系統中長程個案計畫(教育部)**：宜花東 3 處圖書館主體工程施工中，預計 115 年完工開館。 10.**歷史與文化資產維護發展（第 5 期）計畫(文化部)**：恆春古城保存活化刻正辦理國定古蹟恆春古城之城門、城垣整體修復，預計 116 年 12 月完工。
低碳樂活離島	1.**污水下水道建設計畫(內政部)**：截至 114 年 5 月底金門縣公共污水下水道普及率達 39.72%；連江縣普及率達 60.36%；澎湖縣普及率達 5.16%，後續將持續補助縣府辦理。 2.**金門縣第六期(112 至 115 年)離島綜合建設實施方案-金門縣電動機車汰換補助計畫(環境部)**：截自 113 年底，共補助老舊機車汰換電動機車計 368 輛。 3.**歷史與文化資產維護發展（第五期）計畫(文化部)**：截至 114 年 6 月，於金門縣輔助執行 26 案、連江縣輔助執行 7 案、澎湖縣輔助執行 22 案。 4.**馬祖酒廠擴廠計畫(財政部)**：施工中，預計 114 年底完工。 5.**馬祖城鄉特色產業園區(經濟部)**：已於 114 年 7 月結案，園區供企業使用土地已租賃 78.65%。 6.**琉球全人關懷園區新建計畫(衛福部)**：於 112 年 12 月開工，預計 114 年底完工。 7.**111 至 116 年生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)(內政部)**：澎湖縣共計核定 5 案工程，其中 1 案已完工；綠島鄉共計核定 3 案工程，其中 2 案已完工。 8.**蘭嶼地下化專案計畫(經濟部)**：電纜地下化長度約 32.7 公里，已於 114 年 3 月完工。

資料來源：國家發展委員會提供，本中心整理。

表 4　六大區域 113 年底土地面積、人口及歲入歲出餘絀明細表

單位：平方公里；千人；人/平方公里；新臺幣億元

區域名稱/市縣	土地面積 (A)	人口 (B)	人口密度 (C=B/A)	歲入 (D)	歲出 (E)	歲入歲出餘絀 (F=D-E)
首都圈黃金廊帶						
基隆市	133	361	2,714	255	252	3
宜蘭縣	2,144	449	209	303	288	15
新北市	2,052	4,047	1,972	2,051	2,030	21
臺北市	272	2,491	9,158	2,253	1,984	269
桃竹苗大矽谷						
桃園市	1,221	2,339	1,916	1,434	1,490	-56
新竹縣	1,427	595	417	350	332	18

區域名稱/市縣	土地面積(A)	人口(B)	人口密度(C=B/A)	歲入(D)	歲出(E)	歲入歲出餘絀(F=D-E)
新竹市	104	457	4,394	292	258	34
苗栗縣	1,820	533	293	324	303	21
中部精密智慧新核心						
臺中市	2,215	2,861	1,292	1,709	1,667	42
彰化縣	1,074	1,226	1,142	643	619	24
南投縣	4,106	472	115	418	377	41
雲林縣	1,291	658	510	446	436	10
大南方新矽谷						
臺南市	2,192	1,859	848	1,204	1,132	72
高雄市	2,952	2,731	925	1,700	1,641	59
嘉義市	60	262	4,367	196	185	11
嘉義縣	1,904	479	252	386	354	33
屏東縣	2,776	789	284	607	559	48
東部慢活城鄉						
臺東縣	3,515	210	60	264	236	28
花蓮縣	4,629	315	68	312	294	18
低碳樂活離島						
澎湖縣	127	108	850	131	124	7
金門縣	152	144	947	134	133	1
連江縣	29	14	483	50	49	1
合計	**36,197**	**23,400**	**646**	**15,462**	**14,745**	**717**

資料來源：中華民國統計資訊網網頁縣市重要統計指標查詢系統，本中心整理。

（分機：1918 魏安國）